Отчет на предписание

№ 11/1/10 от 12 апреля 2017 г

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Лихославльская средняя общеобразовательная школа № 2»

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязательных требований пожарной безопасности	Исполнение
1	на объекте отсутствует исполнительная документация до 01.09. 2017 г. установки и системы противопожарной защиты	основание п. 61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» уководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	до 01.09.2017г.	Исполнено
2	имеющаяся система пожарной сигнализации обеспечивает	основания ст.6 ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., Условия соответствия объекта защиты	до 01.09.2017г.	Установлен Стрелец-Мониторинг

	дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны с участием транслирующей этот сигнал организации (сотовый оператор)	требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности п. 7 ст. 83 ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно- контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации		
3	не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	основание п. 50 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	до 01.09.2017г.	Проведена
4	уровень освещенности мест установки ручных извещателей в здание начальной школы (коридор 1-го и 2-го этажа), а также вместе расположения прибора приёмное контрольного пожарно-охранного расположенного на первом этаже, в здании основной школы (левая и правая часть коридора второго и третьего этажа, а	основания ст.6 ФЗ-12Э «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом « О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности СП5.13130.2009 п. 13.13.3 Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее нормативной для данных видов	до 01.09.2017г.	Договор заключен

	также вместе расположения прибора приёмное контрольного пожарно-охранного расположенного на первом этаже	помещений		
5	световые оповещали СОУЭ в здании начальной школы и в здании основной школы 1 и 2 этажа (табло «ВЫХОД») не включаются командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находятся вовключенном состоянии, режим их функционирования не меняется при срабатывании АПС)	основания ст.6 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., Условия соответствия объекта защиты требованиямпожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности установленные регламентами, соответствии законом "О регулировании" документами безопасности п. 3.3 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" техническими принятыми в с Федеральным техническом и нормативными по пожарной (НПБ 104-03) СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев приведенных в п. 3.4 и 3.6 настоящих норм.	до 01.09.2017г.	Исполнено
6	уровень звука СОУЭ в здании начальной школы (1-ый этаж рабочий кабинет психолога, кабинеты № 3, спортивный зал, 2-ой этаж кабинеты № 5,6,7,9), а также в здании основной школы (1-ый этаж кабинет директора, помещение столовой помещение спортивного зала, 2-ой этаж кабинет № 10, кабинет информационного центра, 3-тий этаж кабинет12,13,16) не соответствует нормативным	основания ст.6 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании» и нормативными документами попожарной безопасности п. 3.14 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми	до 01.09.2017г.	Договор заключен

	документам	оповещателями не менее 75 дБ А на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.		
7	фактический расход воды внутреннего противопожарного водопровода в здании основной школы не соответствует требованию нормативных документов	основания ст. 6 ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами попожарной безопасности п. 6.1 таблицей 1 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятии необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расходы воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1 с табл. 1*, п. 4.1.1 таблицей 1 СП 10.13130.2009 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятии необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода , а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1	до 01.09.2017г.	Исправлено
8	Произвести повторное внеплановое обучение персонала мерам пожарной безопасности специализированной организации	основания пр. МЧС РФ от 12.12.07 г. № 645 п. 26 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; для дополнительного изучения мер	до 01.09.2017г.	Проведены обучения

		пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации; при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ -60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности); при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.		

Директор школы: О.Ю. Патрикеева